

Zona 1-1 San Jose

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
217	11310 (Lastre)	4+515 al 7+480	Hundimiento en la Vía	Se enviarón los documentos al Conavi , para que se apruebe atender la ruta por medio de Imprevisibilidad	Regulado
307	11171 (Lastre)	3+375 al 6+255	Huecos	Sección de Lastre que no se ha atendido aún	En regulado Estado
307	10410 (Lastre)	0+0 al 3+375	Huecos	Sección de Lastre que no se ha atendido aún	En regulado Estado
177	Radial-Alajuelita		Evento Imprevisible	Se esta atendiendo actualmente mediante Imprevisibilidad	Cierre Total de la Vía

Zona 1-2 Puriscal

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
239	10491 Puriscal-Parrita	7+020	Caida cabezal y delizamiento	Caída de cabezal y alcantarilla en ladera profunda que pone en riesgo la vía (sector Quebrada Honda)	Libre acceso
239	10502 Puriscal-Parrita	29+700	Deslizamiento	Se ha agravado deslizamiento en el sector de La Palma conocido como la curva de los Eucaliptos	Regulado
239	10502 Puriscal-Parrita	34+050	Deslizamiento	Se ha agravado deslizamiento en el sector de Salitrales que peligr el paso	Regulado
239	10511 Puriscal-Parrita	40+250	Alcantarilla	Se ha agravado en alcantarilla de 2,13 m de diámetro, paso en peligro (Sector de San Martín)	Regulado
319	10811	4+250	Alcantarilla	Se ha agravado en alcantarilla de 2,13 m de diámetro, paso en peligro (Quebrada Escandalosa)	Regulado
319	10791	Varios	Pegaderos y derrumbes	Se han presentado pegaderos y algunos derrumbes producto de la gran cantidad de lluvia (Tulin - Bijagual)	Regulado
318	10091	2+200	Alcantarilla	Pérdida de alcantarillas y paso vehicular (90 cm de diámetro) (Santa Rosa)	Regulado
324	10970	1+100	Alcantarilla	Pérdida de alcantarillas y paso vehicular (90 cm de diámetro) (San Ramón)	Regulado
137	Varias	Varios	Derrumbes	Se han presentado derrumbes entre Grifo Alto y Turrubares	Libre acceso
239	Varias Puriscal-Parrita	Varios	Derrumbes	Se han presentado derrumbes entre Santa Marta y La Gloria	Libre acceso
209	11220 Hacia Palmichal de Acosta	8+300	Deslizamiento	Se produjo deslizamiento y corte de la ruta en un carril (paso regulado, un carril habilitado)	Regulado

Zona 1-3 Los Santos

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
209	11211 hacia Palmichal de Acosta	23	Precensia de personal	Hundimiento del asfalto, pendiente autorizacion estudio	Paso regulado de dia y cerrado por la noche
209	10700	37	Remocion de Derrumbes	Varios derrumbes en la via	Paso regulado
226	10141	14,8	Remocion de Derrumbes	Varios derrumbes en la via	Paso regulado
301	10660-10720-10731-10733 Sabanilla de Acosta y Parrita	37,8	Ninguna, sin contrato activo	Varios derrumbes en la via y via en lastre deteriorada, pegaderos, cervicio de bus suspendido por intransitabilidad	Paso intransitable en varios puntos
303	10632	9,8	Se solicito señalamiento	Deslizamiento del espaldon, paso peligroso falta de espaldon y peligro de afectacion de la	Paso Libre, pero peligroso
315	10612	4	Remocion de Derrumbes	Varios derrumbes en la via	Paso regulado
315	10611	7,8	Ninguna, sin contrato activo	Via en lastre deteriorada, pegaderos	Paso regulado
336	11120	4,96	Remocion de Derrumbes	Varios derrumbes en la via	Paso cerrado

Zona 1-4 Alajuela Sur

Ruta	Sección de Control	Kilometro	intervención	Explicación u observaciones	Transito regulado o libre acceso
122	20290	7.315,0	Bacheo de Urgencia	se realiza bacheo para atender huecos que presenta la ruta	libre acceso
130	20351	3.510,0	chapea derecho de Vía	Se Corta la maleza para mejorar drenajes y aumentar la visibilidad	libre acceso
146	20540	9.850,0	Limpieza de Derrumbe	Se quita material de la vía para habilitar el paso	Transito regulado
3	20100	51.250,0	Limpieza de Derrumbe	Se quita material de la vía para habilitar el paso	Transito regulado
712*	21420	8.100,0	Limpieza de Derrumbe	Se quita material de la vía para habilitar el paso	Transito regulado
135*	20510	14.500,0	Limpieza de Derrumbe	Se quita material de la vía para habilitar el paso	Transito regulado

Zona 1-5 Alajuela Norte

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
708	20922-20923	8+00-24+5020	Actualmente en intervencion	Inestabilidad de talud debido a angulo de reposo cercano a 90°, ademas de problemas con suelos de alta plasticidad	Paso libre asta el Invu, km 12+500
709	20412	10+00	Actualmente en intervencion	Falta de obras de proteccion de taludes	Regulado
Ruta 141	20190	2+220 - 4+445	En atencion	Inestabilidad del talud debido a infiltraciones del agua	Paso libre
Ruta 141	20600	4+445 - 20+055	En atencion	Inestabilida del talud debido a angulo en reposo cercano a 90°	Paso libre
Ruta 1	20040	Entre Palmares San Ramón 50+630 a 55+390	Actualmente en intervencion	Inestabilidad de talud debido a ángulo de reposo cercano a 90°, materiales con alta plasticidad	Regulado
Ruta 1	20040	Después del cruce de palmares 51+650	Actualmente en intervencion	Inestabilidad de talud debido a infiltración de aguas, materiales con alta plasticidad y falta de obras de protección de taludes.	Regulado

Zona 1-6, San Ramón

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
135	20242	1+535 a 5+210	Remoción de Derrumbes	Se realizan labores de carga y transporte de material de derrumbes mediante modalidad de Imprevisibilidad en todos los casos.	Transitable regulado
141	20610	20+055 a 31+550	Remoción de Derrumbes		Transitable regulado
141	20620	31+550 a 41+580	Remoción de Derrumbes		Transitable regulado
703	20232	3+575 a 12+735	Remoción de Derrumbes		Transitable regulado
714	20432	2+335 a 5+945	Remoción de Derrumbes		Transitable regulado
741	20493	7+445 a 14+495	Remoción de Derrumbes		Transitable regulado
742	20770	40+890 a 51+695	Remoción de Derrumbes		Habilitando el paso en el transcurso de la mañana. Paso cerrado.

Zona 1-8, Turrialba

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
10	30001	47+120	Removidos por oficiales del transito y bomberos	Caida de ramas grandes en el CATIE por fuertes vientos, fueron removidos por oficiales del transito y bomberos	En este momento libre paso

Zona 1-9 Heredia

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
126	40600	25+500	Limpieza de Derrumbes	El derrumbe se presento el día jueves 23 de setiembre del 2010	Regulado

Zona 2-1 Liberia

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
165	50911 El Torno-La Fortuna de San Carlos	1+250	Reconstrucción de puente	Debido a las fuertes lluvias presentadas en este inicio de invierno y a las crecidas del río por exceso de lluvia la noche del 6 de agosto del 2010, provocando el colapso y caída del puente sobre el Río Blanco	No hay paso. Ruta alterna 164.

Zona 2-2 Cañas

Ruta	Sección Control	Kilómetro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, regulado o libre acceso
925	50892	23	Rectificación del cauce del río San José y protección con rocas de	Proyecto en ejecución	Libre acceso
601	60741, 60742	toda la sección	Se necesita intervención inmediata	Reparación de la ruta con material para eliminar zonas	Intransitable
602	60750	toda la sección	Se necesita intervención inmediata	Reparación de la ruta con material para eliminar zonas	Intransitable
601	50330	5,5 y 3,5	Se necesita intervención inmediata	Lavado de relleno de dos alcantarillas de gran tamaño	Regulado
605	60691, 60692	toda la sección	Se necesita intervención inmediata	Sectores con inminente formación de zonas intransitables	Transitable de momento
606	60700	18	Limpieza de derrumbes	Ejecutado	Libre acceso
142	50942	73	Se necesita intervención inmediata	Alcantarilla aterrada y paso del agua sobre la carretera	Regulado

Zona 2-4 Nicoya

Red de Asfalto

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u observaciones	Transitable, Regulado Libre acceso
18					
21	Pavones-Jicaral	13+600	reconstrucción de cabezales	Se atendera por el contrato vigente	Libre acceso
21	Pueblo Viejo-Santa Rita	6+000	bacheo	No se esta atendiendo por las condiciones del clima	Libre acceso
160	Cobano-Tambor	34+200	bacheo	No se esta atendiendo por las condiciones del clima	Libre acceso
161	Santa Rita - Carmona	2+800	bacheo	No se esta atendiendo por las condiciones del clima	Libre acceso

Red de Lastre

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u observaciones	Transitable, Regulado Libre acceso
157	Casitas-Mansión	Toda la ruta	Colocación de material, limpieza de cunetas y espaldones	No se puede atender por cierre del proyecto	Poco Transitable, solo 4*4
160	Playa Naranjo-Paquera	Toda la ruta	Colocación de material, limpieza de cunetas y espaldones	No se esta atendiendo por las condiciones del clima	Poco Transitable
624	Cobano - Montezuma	Toda la ruta	Colocación de material, limpieza de cunetas y espaldones	No se esta atendiendo por las condiciones del clima	Poco Transitable
903	Carmona - Los Angeles	Toda La ruta	Colocación de material, limpieza de cunetas y espaldones	No se puede atender por cierre del proyecto	Poco Transitable, solo 4*4
915	Peníns. Nicoya. Juan de León-Finca El Bongo	Toda La ruta	Colocación de material, limpieza de cunetas y espaldones	No se puede atender por cierre del proyecto	intransitable

Zona 3-1 Puntarenas

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
1	20060 Cambronero	84	Colocación de Base	Hundimientos y agrietamientos de calzada	Regulado de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. no hay paso para vehi. pesados
1	20060	84-90	Remoción Derrumbes	Deslizamientos por condiciones de lluvia	Regulado
1	20060	87	Puente Bailey	Fallo en alcantarilla corrugada	Regulado
1	20060	89-92	Descuaje Árboles	Mantenimiento rutinario y acondicionamiento por daños de lluvia	Transitable
23	60840	1-2	Chapea Manual	Mantenimiento rutinario	Transitable
1	60210	116	Chapea Manual	Mantenimiento rutinario	Transitable

Zona 3-2 Quepos

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
34	60161	0+700 al 1+100	Remoción de derumbes	Material caído obstruyendo la cuneta y ocasionando empozamientos de agua en la	Paso regulado
3	20112-20700	10+200 al 12+135	Descuaje de Arboles	Se realiza esta actividad debido a la caída de varios árboles que representan peligro para los usuarios y también como una medida de prevención.	Libre acceso.

Zona 4-1 Pérez Zeledón

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
2	10002 San Isidro-Juntas	140+000 - 144+000	Chapea derecho de vía	Trabajos en el marco de la 2010CD-000097-DE, Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada Renglones Básicos, Línea 09, Zona 4-1	Tránsito regulado
2	10020 Cruce de Piedra Alta-La Ese	105+600 - 107+600	Material de préstamo Cauce revestido con hormigón de cemento pórtland		Tránsito regulado
243	10942 Platanillo-Río Guabo	21+570	Cauce revestido con hormigón de cemento pórtland		Tránsito regulado

Zona 6-2 Los Chiles-Guatuso

Ruta	Sección de Control	Kilometro	Intervención	Explicación u Observaciones	Transitable, Regulado o Libre acceso
4	21021	131+300	_____	Puente bailey con fallas	Transitable pero
4	21352	95+500	_____	Deslizamiento potencial	Transitable pero
4	21352	83+600	_____	Deslizamiento potencial	Transitable pero
752	21143 San Carlos-Monterrey-Chambacú	7+650	14600000	Construcción de Bastiones para la colocación de un puente Bailey	No hay paso